

Aan de leden van de gemeenteraad

Eijsden-Margraten: 23 mei 2024

Onderwerp: Kwartaalrapportage MIP projecten Q1 2024 RIB

Bezoekadres:  
Amerikaplein 1  
6245 DA Margraten

Servicepunt:  
Breusterhof 2  
6245 EL Eijsden

Postadres:  
Postbus 10  
6269 ZG Margraten

tel.: 14043  
of: +31 (0)43 458 8488  
fax: +31 (0)43 458 8400  
info@eijsden-margraten.nl  
www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:  
NL46BNGH0285148680  
BIC: BNGHNL2C

Geachte raadsleden,

Voor projecten van het meerjaren investeringsprogramma (MIP) wordt periodiek een raadsinformatiebrief aangeboden. Via een raadsinformatiebrief bent u in februari 2024 geïnformeerd over de stand van zaken van de lopende projecten van het MIP tot en met kwartaal(Q)4 van 2023.

In deze raadinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken van de lopende MIP projecten tot en met Q1 2024. Deze projecten worden uitgevoerd door de afdeling openbare ruimte.

Onderstaand overzicht is opgesplitst in investeringen met een afschrijvingstermijn van 50 jaar (reconstructies/rehabilitaties) en investeringen met een afschrijvingstermijn van 25 jaar (Levensduur verlengend wegonderhoud (LDV)). Levensduur verlengend wegonderhoud zijn maatregelen die minder ingrijpend zijn dan een volledige reconstructie. Hierbij moet u denken aan het vernieuwen van de verhardingen waarbij de bestaande fundering en asfalt deels gehandhaafd blijven. Afgeronde en technisch opgeleverde projecten zijn niet in het overzicht opgenomen.

Over de planning en de financiële stand van zaken wordt het volgende opgemerkt:

- De voorbereiding van projecten duurt langer dan de uitvoering. Daarentegen zijn de kosten van de voorbereiding veel lager dan de kosten van de uitvoering. Het overgrote deel van de kosten van een project wordt op het einde van een project gemaakt. Daardoor kan het zijn dat nog relatief veel budget resteert, maar het project al vergevorderd is.
- De budgetten, inclusief de verplichtingen, tot en met Q1 2024 zijn vermeld in onderstaande overzichten. Budgetten van projecten die in 2025 en verder zijn begroot, zijn niet meegenomen in de overzichten.
- Bij de planning en uitvoering van projecten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen en plannen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk.



Behandeld door :   
Bijlage(n) : Geen  
Documentkenmerk(en) :



Uw brief van :  
Uw kenmerk :  
Pagina : 1 van 4  
Ons kenmerk : Z/20/117716/674916



.banholt  
.bemelen  
.cadier en keer  
.eckelrade  
.eijsden  
.gronsveld  
.margraten  
.mariadorp  
.mesch  
.mheer  
.noorbeek  
.oost-maarland  
.rijckholt  
.scheulder  
.st. geertruid

#### BLOESEM VAN HET ZUIDEN

## Reconstructies

### **Reconstructie N598 / rotonde Hoogcruts**

De Provincie is geruime tijd bezig met de voorbereiding van de reconstructie N598 waar de rotonde Hoogcruts onderdeel van uitmaakt. Maart 2023 heeft de Provincie te kennen gegeven dat het project wordt beïnvloed door de stikstof problematiek. De Provincie Limburg werkt aan een oplossing maar kan nog niet aangeven wat dit concreet inhoudt voor de planning van het project. Gezien de grote vertragingen in het project zijn de financiële middelen begroot in de jaarschijf 2026.

*Totaal budget bijdrage rotonde Hoogcruts (t/m Q1 2024): € 0,-*  
*Totaal budget gemeentelijk riool (t/m Q1 2024): € 0,-*

### **Reconstructie Cadier en Keer Noord**

Het project is gegund aan aannemer BLM uit Wessem. De uitvoering start in mei 2024 starten en 1,5 - 2 jaar duren. In de jaarschijf 2025 van het MIP is eveneens budget begoot om te komen tot het definitief benodigd krediet. In januari 2024 is een raadsinformatiebrief over het project gestuurd.

*Totaal budget (t/m Q1 2024): € 9.307.450,-*  
*Realisatie: € 504.766,-*  
*Verplichtingen: € 8.891.267*  
*Restant: - € 816.311,-*

### **Fietspad Bukel**

De infrastructurele werkzaamheden zijn oktober 2021 afgerond en opgeleverd. De grond op het deel waar het fietspad nog ontbreekt (fietsstraat) is minnelijk verworven. De uitvoering van het resterende deel start in Q2 2024.

*Totaal budget (t/m Q1 2024): € 3.900.000,-*  
*Realisatie: € 3.300.410,-*  
*Verplichtingen: € 0,-*  
*Restant: € 599.590,-*

### **Brandbluscompartiment Pasveld Margraten**

In juli 2023 is een raadsinformatiebrief over dit project verstuurd. De uitvoering is gestart in Q4 2023 en heeft in verband met de weersgesteldheid enkele weken vertraging opgelopen. Het project zal in Q2 2024 afgerond worden.

*Totaal budget (t/m Q1 2024): € 705.000,-*  
*Realisatie: € 572.108,-*  
*Verplichtingen: € 150.614,-*  
*Restant: - € 17.722,-*

### **Withuis**

In Q1 2024 heeft de aanbesteding voor de planvoorbereiding plaatsgevonden. De planvoorbereiding start met het ophalen van informatie bij de omgeving. De uitvoering is gepland in 2025.



.banholt  
.bemelen  
.cadier en keer  
.eckelrade  
.eijsden  
.gronsveld  
.margraten  
.mariadorp  
.mesch  
.mheer  
.noorbeek  
.oost-maarland  
.rijckholt  
.scheulder  
.st. geertruid

#### BLOESEM VAN HET ZUIDEN

*Totaal budget (t/m Q1 2024): € 1.220.118,-*  
*Realisatie: € 0,-*  
*Verplichtingen: € 0,-*  
*Restant: € € 1.220.118,-*

#### **Zoerbeemden / Industrierweg Eijsden**

In Q1 2024 is opdracht verstrekt voor de planvoorbereiding die start met het ophalen van informatie bij de omgeving. De uitvoering is gepland in 2025.

*Totaal budget (t/m Q1 2024): € 1.338.094,-*  
*Realisatie: € 0,-*  
*Verplichtingen: € 108.275,-*  
*Restant: € 1.229.819,-*

#### **Catharinastraat Oost-Maarland**

In Q2 2024 is de opstart van de planvoorbereiding gepland. Onderdeel van de planvoorbereiding is een verkeerskundig onderzoek. In de jaarschijven 2025 en 2026 van het MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het totaal benodigd krediet. De start van de uitvoering is voorzien in het najaar van 2025.

*Totaal budget (t/m Q1 2024): € 90.000,-*  
*Realisatie: € 0,-*  
*Verplichtingen: € 0,-*  
*Restant: € 90.000,-*

#### **Past. Kikkenweg Cadier en Keer**

In de jaarschijf 2024 is voorbereidingskrediet opgenomen voor de voorbereiding van de Past. Kikkenweg. De voorbereiding is opgestart met het ophalen van informatie bij de omgeving. In 2025 is de uitvoering gepland. In de jaarschijf 2025 van het MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het totaal benodigd krediet.

*Totaal budget (t/m Q1 2024): € 45.000,-*  
*Realisatie: € 11.748,-*  
*Verplichtingen: € 61.252,-*  
*Restant: € 28.000,-*

#### **Kapelweg Cadier en Keer**

Enkele voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart en vanaf Q3 2024 wordt het project concreet in voorbereiding genomen. De beoogde start van de uitvoering is voorjaar 2026. In de jaarschijven 2025 en 2026 van het vastgestelde MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het totaal benodigd krediet.

*Totaal budget (t/m Q1 2024): € 60.000,-*  
*Realisatie: € 0,-*  
*Verplichtingen: € 0,-*  
*Restant: € 60.000,-*

#### **Mini-rotonde Karreweg / Burg. Wolfsstraat St. Geertruid**

De planvoorbereiding is Q1 2024 gestart en er is contact opgenomen met aangrenzende perceeleigenaren.

*Totaal budget (t/m Q1 2024): € 705.000,-*  
*Realisatie: € 5.950,-*  
*Verplichtingen: € 77.316,-*  
*Restant: € 621.734,-*



.banholt  
.bemelen  
.cadier en keer  
.eckelrade  
.eijsden  
.gronsveld  
.margraten  
.mariadorp  
.mesch  
.mheer  
.noorbeek  
.oost-maarland  
.rijckholt  
.scheulder  
.st. geertruid

**BLOESEM VAN HET ZUIDEN**

### **Verkeersmaatregelen Prinses Amaliaaan Margraten**

De raad heeft eind 2023 de motie 'Inrichten 30 km gebieden' aangenomen en in het MIP zijn voor de jaarschijf 2024 financiële middelen beschikbaar gesteld voor 'verkeersmaatregelen Pr. Amaliaaan'. Door het team verkeer wordt onderzocht hoe de motie wordt uitgevoerd.

*Totaal budget (t/m Q1 2024): € 500.000,-*  
*Realisatie: € 0,-*  
*Verplichtingen: € 0,-*  
*Restant: € € 500.000,-*

### **Levensduur verlengd wegonderhoud**

#### **De la Margellelaan Eijsden**

De voorbereidende werkzaamheden van dit project zijn gestart en de uitvoering is gepland in juni 2024. Hierbij is rekening gehouden met de diverse evenementen zoals de Bronk.

#### **Ulvend**

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Een deel van de weg is grondgebied van België. Er worden gesprekken gevoerd met gemeente Voeren om afspraken hierover te maken.

*Totaal budget levensduur verlengend wegonderhoud (t/m Q1 2024): € 1.750.000,-*  
*Realisatie: € 569.762,-*  
*Restant: € 1.180.238,-*

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,  
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

